



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่คิ้ว

อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑.รายจ่ายประจำ	๑๖		๓๒,๖๕๒,๐๐๐		
รวม	๑๖		๓๒,๖๕๒,๐๐๐		
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒		๔,๓๒๓,๐๐๐		
รวม	๑๒		๔,๓๒๓,๐๐๐		
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข ๓.๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.๔ แผนงานงบกลาง ๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖ ๑๐ ๓ ๑		๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐		
รวม	๑๕		๒,๐๗๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย ๔.๑ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน ๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖ ๖ ๓		๒๔๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐		
รวม	๑๔		๑,๗๘๐,๐๐๐		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว ๕.๑ แผนงานการเกษตร	๓		๘๗๐,๐๐๐		
รวม	๓		๘๗๐,๐๐๐		
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๖.๑ แผนงานการเกษตร	๓		๕๐,๐๐๐		
รวม	๓		๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๗.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓		๒๗๐,๐๐๐		
รวม	๓		๒๗๐,๐๐๐		
๘. ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ๘.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๘.๒ แผนงานการศึกษา	๖		๒๔๐,๐๐๐		
รวม	๖		๒๔๐,๐๐๐		
๙. ครุภัณฑ์	๔		๖๒๕,๐๐๐		
รวม	๔		๖๒๕,๐๐๐		

แผนการดำเนินการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มพรสวรรค์ตอนบน หมู่ที่ ๖ ซอยยายอ้อย	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๗ ต.ค. ๖๗ - ๗ ม.ค. ๖๘	๑๗๖,๘๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๗๙.๑๙	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนางบุญปลุก)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๗ ต.ค. ๖๗ - ๗ ม.ค. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๗๕.๒๐	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายผิวจราจร)เลียบริมคลองส่งน้ำชลประทาน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๗ ต.ค. ๖๗ - ๗ ม.ค. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๙๕.๔๐	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ (ซอยทับม้าล่าง)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๑ ต.ค. ๖๗ - ๙ ม.ค. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๙๙.๔๐	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยกลางบ้าน)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๑ ต.ค. ๖๗ - ๙ ม.ค. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๙๗.๔๐	แล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมระหว่าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ - บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๑ ต.ค. ๖๗ - ๙ ม.ค. ๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๓๒.๔๗	แล้วเสร็จ	
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ภายในหมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (สายสีคิ้ว กุดเต่าจับ)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๑ ต.ค. ๖๗ - ๙ ม.ค. ๖๘	๙,๒๒๔,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๕.๔๑	แล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ซอยทับทิม)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๒๘ พ.ย. ๖๗ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๑๑๗,๙๐๐	๔๗.๑๖	แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยสารวัตรเจียบ)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๒๙ พ.ย. ๖๗ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	๑๒๔,๐๐๐	๓๗,๘๐๐	๓๐.๔๘	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ่อหลวง)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๒๙ พ.ย. ๖๗ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๕๙,๙๐๐	๒๓.๙๖	แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนพดล)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๒๙ พ.ย. ๖๗ - ๒๗ ก.พ. ๖๘	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๔,๙๐๐	๙๓.๑๔	แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (นาตาขาว)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๑ ม.ค ๖๘ - ๙ ก.พ ๖๘	๒๔๐,๐๐๐	๑๖๙,๙๐๐	๗๐.๗๙	แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหนองตะไกำ)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๑ ม.ค ๖๘ - ๙ ก.พ ๖๘	๔๘๐,๐๐๐	๔๙๘,๙๐๐	๑๐๓.๙๔	แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยตาเหมื่อน)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๑ ม.ค ๖๘ - ๙ ก.พ ๖๘	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๑,๙๐๐	๘๘.๖๙	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (เลียบลำตะคองหลง)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๑ ม.ค ๖๘ - ๙ ก.พ ๖๘	๓๓๑,๕๐๐	๒๘๗,๙๐๐	๘๖.๘๕	แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ (ซอยดอนฟ้า)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๑ ม.ค ๖๘ - ๙ ก.พ ๖๘	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๘,๙๐๐	๑๐๑.๒๐	แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างลานมันวิชัย)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๐ ก.พ. ๖๘ - ๑๓ มี.ค. ๖๘	๔๒๐,๐๐๐	๓๖๘,๙๐๐	๘๗.๘๓	แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางกลางบ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ข.ยายมิ่งขวัญ - โคกสะอาด)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๐ ก.พ. ๖๘ - ๑๓ มี.ค. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๓๓๒,๙๐๐	๑๓๓.๑๖	แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในบ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ ทางเข้าคุ้มเดือนฉาย - คุ้มเพื่องฟ้า	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๐ ก.พ. ๖๘ - ๑๓ มี.ค. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๙๐๐	๓๓.๙๘	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ (ซอยคอกแพะ)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑๐ ก.พ. ๖๘ - ๒๒ มี.ค. ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๙๐๐	๕๖.๓๖	แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ซอยนายจ้อน - ทางรถไฟ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๘๘,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (ซอยบ่อหินใหม่)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๔๑๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยดาบพล บ้านสุขชัยพัฒนา ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบึงลำไย หมู่ที่ ๑๓ นาตาบึง	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๒๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (สะพานใหญ่ เลียบลำตะคอง)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ซอยเสี้ยว	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในบ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ บริเวณปากทางเข้าคุ้มเดือนฉาย	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสุขบรรทัด - สะพานข้ามคลอง)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๔๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๙	โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อปรับปรุง อาคารศาลาประชาคมหมู่บ้านให้ใช้งานได้ดี	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (แยกจากถนนไปบ้านมอดินแดง - โรงงานกาว กม. ๓	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ เส้นบ่อหินใหม่ ช่วงแยกซ้ายต้นสะเดา	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยในการคมนาคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ก.ย ๖๘	๔๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๒	โครงการก่อสร้างห้องประชุมบริเวณด้านหลังสำนักงาน อบต. สีคิ้ว	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อบริการชุมชนและสังคมรวมถึง ผู้มาติดต่อราชการ ลดความแออัดและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	ต.ค ๖๗ - มี.ค ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ้านบึงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ซอยสวนเกษตรแขก)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น	(มี.ค. ๖๘ -มี.ย ๖๘	๓๔๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ต่อ จากสะพานเหมืองจาน)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีเส้นทางในการสัญจรไป มาได้สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยมากขึ้น	มี.ค. ๖๘ - มิ.ย ๖๘	๒๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ บ่อหิน ใหม่ (ช่วงแยกซ้ายต้นสะเดา)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีเส้นทางในการสัญจรไป มาได้สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยมากขึ้น	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	๔๒๘,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ แยก จากทางไปมอดินแดง - โรงงาน กาว กม.๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีเส้นทางในการสัญจรไป มาได้สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัยมากขึ้น	ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	๔๕๔,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๙๙.๑๒	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด
๓๗	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๑๑ ซอยนางสมบูรณ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	เม.ย ๖๘ - ก.ค. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๑๒ ซอยป่าก่อย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ ๑๓ ต่อจากบ้านนายเฉลิม โชค - บ้านนายชาญ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔๐	อุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๗ บ้านบน	เป็นการขยายเขตไฟฟ้า ไปสู่พื้นที่ชนบทให้ ประชาชนเข้าถึงระบบ สาธารณูปโภคขั้น พื้นฐานที่เท่าเทียมกัน	เม.ย ๖๘ - ส.ค. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.สีคิ้ว	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ ช่วยเหลือประชาชนใน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ต.ค ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๒	ก่อสร้างร้านค้าชุมชน	เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ รวบรวมและจัดจำหน่าย สินค้าชุมชนของตำบล	ต.ค ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

แผนการดำเนินการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม
 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ	เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด และให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงความสำคัญของตัวเอง มีการพัฒนาไปในทางที่ดี มีความภูมิใจและได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่ ในการที่จะเป็นเด็ก และเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป	๑๑-ม.ค.-๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๖๒๒	๖๔.๖๒	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ฟังพูดเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน	เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน เพิ่มทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อเป็นขั้นพื้นฐาน ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถนำไปใช้ในโอกาสต่อไป	๑๖-ต.ค.-๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๑๕	๙๕.๕๘	แล้วเสร็จ	
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถนนคด (ศรีวิทยาการ)	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	๓๑ มี.ค ๖๘	๒๙๐,๐๐๐	๑๑๓,๔๐๐	๓๙.๑๐	แล้วเสร็จ	
๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนนาดีศรีสะอาด	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	๓๑ มี.ค ๖๘	๒๙๐,๐๐๐	๑๑๓,๔๐๐	๓๙.๑๐	แล้วเสร็จ	
๖	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน	เพื่อค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน	๓๑ มี.ค ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๘๓,๔๔๕.๙๘	๕๕.๖๓	แล้วเสร็จ	

แผนการดำเนินการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม
 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนำโรค	การลดอัตราการป่วย, การป้องกันการแพร่ระบาดของ, การสร้างความตระหนักในชุมชน, และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมโรค	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน(ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน	เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๘ - ๒๑ มี.ค. ๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๒.๐๐	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะมูลฝอย และกำจัดของเสียอันตรายชุมชน	เพื่อบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอย และกำจัดของเสียอันตรายชุมชน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการแกนนำสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพประชาชนตำบลสีคิ้ว	เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนำสุขภาพ และเครือข่ายสุขภาพประชาชนตำบลสีคิ้ว	๑๖ - ๑๗ ม.ค. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๕๐	๙๙.๘๕	แล้วเสร็จ	
๕	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๖,๒๙๗	๖๒.๙๗	แล้วเสร็จ	
๖	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุตาฯ	เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเร้งเต้านมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เพื่ออบรมด้านมะเร้งเต้านมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	เพื่ออบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

แผนการดำเนินการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สีคิ้ว	การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย การสร้างความสามัคคี และการพัฒนาทักษะทางกีฬา	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอและจังหวัด	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน พัฒนาทักษะความสามารถในการเล่นกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง	ก.พ. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการแข่งขันฟุตบอลลีก อบต.	เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน และประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการนำพาจิต สู้วิถีชีวิตแบบชาวพุทธ ร่วมบุญชานรับปีใหม่	เพื่อสืบสานมประเพณีและวัฒนธรรมไทย	๗ ม.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๐๕	๖๖.๐๓	แล้วเสร็จ	
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อสืบสานมประเพณีและวัฒนธรรมไทย	๑๔ พ.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๕,๖๘๒	๑๕๒.๘๔	แล้วเสร็จ	โอนงบประมาณเพิ่มเติม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน และการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างรายได้	มี.ค ๖๘ - พ.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

แผนการดำเนินการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

แผนการดำเนินการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน	เพื่อจัดการประชุมเวทีประชาคม ตำบลในโอกาสต่างๆ เพื่อสนองนโยบายของจังหวัด รัฐบาล และตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	เพื่อร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆ ขยายสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป	๑๙-ธ.ค.-๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๒,๒๐๐	๔๐.๖๗	แล้วเสร็จ	
๓	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามวิถีไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อกระบวนกรเรียนรู้ตามวิถีไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๐๖-มี.ค.-๖๘	๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ประชาชน	เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	มี.ค. ๖๘ -ก.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕	โครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจด้านยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อส่งเสริมและป้องกันยาเสพติดในชุมชน	ก.พ. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนลด
๖	อุดหนุนกลุ่มทอผ้าชิ่นยวน บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อสนับสนุนกลุ่มทอผ้าชิ่นยวน	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนลด

แผนการดำเนินการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ	๒๘ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๕๐	๑๐๐	แล้วเสร็จ	
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	ช่วยพัฒนาคุณภาพจิตใจของบุคคลให้ดีขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน สร้างความมีระเบียบวินัย และป้องกันปัญหาทางสังคม	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน สามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้	๒-๓ ธ.ค. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๓,๗๐๕	๘๙.๑๔	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องของ อบต. สีคิ้ว	เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องของ อบต. สีคิ้ว	มี.ค. ๖๘ -ก.ค. ๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมาย เบื้องต้นชีวิตประจำวัน	เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมาย เบื้องต้นชีวิตประจำวัน	ก.พ. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

แผนการดำเนินการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 (ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือเี่ยวยา ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย สงเคราะห์ และบรรเทา ผลกระทบของประชาชน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการซ่อมแผนป้องกันภัย ระงับภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัย ระงับภัย	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลด
๓	โครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นใหม่	๕-๙ มี.ค. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	แล้วเสร็จ	
๔	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐-มี.ค.-๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	แล้วเสร็จ	

แผนการดำเนินการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม

แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มีความยั่งยืน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และมีรายได้เพิ่ม	ม.ค. ๖๘ -มี.ค. ๖๘	๒๗๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๑๙.๐๐	๑๑๑.๐๘	แล้วเสร็จ	โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๒	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มีความมั่นคงทางด้านอาหาร พออยู่พอกิน เลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”	มี.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการแปลงสาธิตเกษตรโคกหนองนาโมเดล	การจัดการพื้นที่ซึ่ง เหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับ ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่ อย่างสอดคล้องกับ ธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ	มี.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลพืชท้องถิ่น การสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่ประชาชน	พ.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและพืชพรรณในท้องถิ่น ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ	เม.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐	การฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์ธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารและรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เม.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	